



Teknik og Drift

Indstiller nedenstående anlægsregnskab til godkendelse

Supercykelsti Forlængelse af Farumruten	
Udvalg:	Projektnummer:
Miljø, Erhverv og Byudvalget	7154

Meddelte anlægsbevillinger	Budget i hele kr.	
Dato	Udgifter	Indtægter
BY 30. april 2015	2.026.000	
BY 31. marts 2016	2.928.000	
BY 27. april 2017	5.791.000	-2.520.000
Samlet anlægsbevilling	10.745.000	-2.520.000

Afholdte udgifter / indtægter	Regnskab i hele kr.	
Regnskabsår	Udgifter	Indtægter
2015	1.175.137	
2016	839.082	-577.226
2017	624.776	-419.541
2018	8.770.076	-312.330
2019	583.085	-3.246.211
2020	64.480	-1.060.634
2021	131.064	
Samlet anlægsudgift / indtægt	12.187.700	-5.615.942
Afvigelse i anlægsudgifter / indtægter	1.442.700	-3.095.942
Samlet afvigelse (netto) i alt	-1.653.242	
Merudgift/mindreindtægt = +		
Mindreudgift/merindtægt = -		
Afvigelse i procent	-20,1%	

Dato 10. januar 2022

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår korrekt i det aflagte regnskab.

Maria Pedersen

Økonomi godkender, at de anførte bevillingsstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs